

รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและสิ่งสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับตาเรือหมู่ที่ ๙ - หมู่ที่ ๒ ต.ปากฉลุย	ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๕. เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๖ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. ปริมาณ คอนกรีต ๑๐๒ ลบ.ม. และทำการลงหินคลุก ไหล่ทาง ช้างละ ๐.๓๐ เมตร บดอัด แน่น รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเลียบ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๘๔.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณ คอนกรีต ๑๐๒.๖๐ ลบ.ม. และทำการลงหิน คลุกไหล่ทาง ช้างละ ๐.๓๐ เมตร บดอัด แน่น รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ - อ่างเก็บน้ำท่าแซะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๕ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. ปริมาณคอนกรีต ๑๐๕ ลบ.ม. และทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ช้างละ ๐.๓๐ เมตร บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปากแดง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๕ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต ๘๑ ลบ.ม. ทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ช้างละ ๐.๓๐ เมตร บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กำหนด	๓๙๖,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว-สี่แยกต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๑ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต ๑๐๒.๖๐ ลบ.ม. และทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ช้างละ ๐.๓๐ เมตร บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๖.	ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ ตำบลคลองไทรหมู่ที่ ๓ ตำบล คลองไทร	ทำการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ ขนาด กว้าง ๔.๗๕ เมตร ยาว ๗.๓๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๔.๖๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบ แปลนอบต.กำหนด	๒๘๓,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓				
๗.	ก่อสร้างรางและท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักบริเวณโรงเรียน บ้านโตนดสูง หมู่ที่ ๑	- ทำการขุดวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒.๐๐ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาทะแกรง เหล็กการเทคอนกรีตผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หรือได้ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต ๑๖.๒๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กำหนด	๒๔๓,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๘.	ก่อสร้างห้องน้ำภายใน โรงเรียนโตนดสูง หมู่ที่ ๑	ทำการก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด กว้าง ๓.๓๕ เมตร ยาว ๗.๒๐ เมตร สูง ๒ .๖๐ เมตร หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ สี รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๙.	ก่อสร้างหอดังประปาหมู่บ้านที่ ๖	- ทำการก่อสร้างฐานรากหอดังสูงเก็บน้ำ - ทำการติดตั้งหอดังสูงเก็บน้ำทรงแฉม แปญ ขนาดความจุ ๑๒ ลบ. ม. สูง ๑๒ เมตร - ทำการเทคอนกรีตฐานถังกรองน้ำสนิม เหล็ก ขนาด ๒ x เมตร - ทำการติดตั้งถังกรองน้ำสนิมเหล็กขนาด กรองได้ ๓๐ แกลลอนต่อ นาที่ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๑๐.	ก่อสร้างอาคารภายใน อบต.ค ล่องไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลอง ไทร	- ทำการก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาด กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๐ ๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. กำหนด	๑,๕๑๖,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๑๑.	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลคลองไทร	ขยายเขตประปาหมู่บ้านเพิ่มเติม ภายในเขต ตำบลคลองไทร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑๒.	ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖	- ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกประมาณ ๑๐๐ เมตร ท่อกรุและท่อกรองแบบ เซาะร่อง โดยใช้ ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว และ จะต้องได้ปริมาณน้ำ ไม่น้อยกว่า ๓ - ๕ ลบ.ม./ ชม. และเทฐานบ่อ คสล. ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร - ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มได้น้ำ (ซัมเมอร์สซี บีล) ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมท่อส่งน้ำ ชนิด PVC. ชั้น ๑๓.๕ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ๑/๒ นิ้วความลึกไม่น้อย กว่า ๔๐.๐๐ เมตร	๒๖๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๑๓.	ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร อบต.คลองไทร	- ทำการบุผนังไม้ห้องประชุมสภา ขนาด กว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๘.๔๐ ตารางเมตร - ทำการปูพื้นไม้ห้องประชุมสภา ขนาด กว้าง ๑.๙๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๕.๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนอบต.กำหนด	๑๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑๔.	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบล คลองไทร หมู่ที่ ๓,๖	- ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณริมถนน สายบ้านควนสุวรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลอง ไทร ชนิดโคมไฟถนนส่องสว่างแบบกิ่งท้าวแขน ยาว ๒.๕๐ ม. พร้อมดวง โคม HPS ๒๕๐ W จำนวน ๔ ชุด - ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสี่แยกควน รีชดา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร ชนิดโคมไฟถนน ส่องสว่างแบบกิ่งท้าวแขน ยาว ๒.๕๐ ม. พร้อมดวงโคม HPS ๒๕๐ W จำนวน ๑ ชุดรายละเอียดตามแบบแปลนอบต. กำหนด	๓๙,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๑๕.	ปรับปรุงถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน คลองเข้ หมู่ที่ ๒- ถนนสาย ๔๑	ทำการลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า ๘๑๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนอบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑๖.	เปลี่ยนถังประปาหมู่บ้านที่ ๓	เปลี่ยนถังประปา หมู่ ๓ ต.คลองไทร หมู่ ที่ ๓ ตำบลคลองไทร โดยดำเนินการตาม รายละเอียดดังนี้ - ทำการติดตั้งหอถังสูงเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๑๕.๐๐ ลบ.ม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร - ทำการติดตั้งถังกรองน้ำสนิมเหล็กขนาด กรองได้ ๓๐ แกลลอนต่อนาที - ทำการติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า - ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบ ประปา รายละเอียดตามแบบแปลนอบต. กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๑๗.	ฝัगत่ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านนายนิค	ฝัगत่ระบายน้ำ หมู่ ๑ บ้านนายนิค หมู่ ที่ ๑ ตำบลคลองไทร โดยดำเนินการตาม รายละเอียดดังนี้ - ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๙ ท่อนพร้อมฝัगत่กลบ - ทำการหล่อบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ พร้อมติดตั้งฝัगत่ตะแกรง เหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กำหนด	๖๓,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑๘.	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘	- ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๓.๐๐ ท่อน พร้อมฝิ่งกลบ - ทำการขุดวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๑๙.	วางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านนาลึก หมู่ที่ ๘	- ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมฝิ่งกลบ - ทำการเทคอนกรีตผิว จราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณ คอนกรีต ๒.๒๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กำหนด	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๒๐.	วางท่อระบายน้ำสายหน้าวัด อัมพาราม หมู่ ๓ -ควนรัช ดา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร	- ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๘.๐๐ ท่อนพร้อมฝังบกลบ - ทำการขุดวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก - ทำการขุดวางบ่อพักสามทางคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กำหนด	๔๖๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๒๑.	ขุดลอกคูคลอง สระน้ำ สาธารณะ ตำบลคลองไทร	ดำเนินการขุดลอกคลอง ทางน้ำ สาธารณะ ภายในตำบลคลองไทรเพื่อป้องกัน ปัญหาอุทกภัย	๒๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๒๒	ปรับปรุงห้องทำงาน นายก อบต.	จัดทำพื้นยางลายไม้ พื้นที่ยรวมไม่น้อย กว่า 24 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งบัวเชิง ผนัง ห้องทำงาน นายก อบต.	๒๓,๐๐๐	๒๒,๙๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓				

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาอาชีพ การลงทุนและพาณิชย์กรรม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	อบรมส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร	อบรมการประกอบอาชีพให้ราษฎรในตำบล	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๒	อุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลคลอง ไทร	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลคลองไทรใน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๓	อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลคลองไทร	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบล คลองไทรในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๔	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล คลองไทร	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลคลอง ไทร ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๕	อุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจ พอเพียง หมู่ที่ ๔	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ที่ ๔ ตำบลคลองไทร ในการดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๖	อุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจ พอเพียง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลอง ไทร	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ที่ ๒ ตำบลคลองไทร ในการดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๗	อุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจ ชุมชน หมู่ที่ ๖	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน หมู่ ที่ ๖ ตำบลคลองไทร	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๘	อุดหนุนอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลคลองไทร	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาพัฒนาชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาคนและสังคม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	เฉลิมพระเกียรติรัชการที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			
๒	จัดงานประเพณีจับปี๊บเดือน สรงน้ำพ่อท่านนุ้ย และรดน้ำผู้สูงอายุ	สรงน้ำพ่อท่านนุ้ย และรดน้ำผู้สูงอายุ	๑๙๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๓	วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓				
๔	เข้าค่ายกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	จัดกิจกรรมเข้าค่ายป้องกัน แก้ไขปัญหาเสพติด และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๕	โครงการฝึกอบรม ทบพทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ทบพทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๖	ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก	แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๗	อบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการฟื้น คืนชีพเบื้องต้น	อบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๘	ป้องกันและควบคุมโรคใน เขตตำบล คลองไทร	เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า, คุมกำเนิดสัตว์ , ยารักษาโรค, ค่าน้ำยาเคมี สำหรับใช้พ่นหมอกควันและสารเคมีในการ กำจัดลูกน้ำยุงลาย และอื่น ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓				วัสดุเหลือ จากปี ก่อน

## (๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	อบรม ทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.)	อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก จิตอาสา ตำบล คลองไทร	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสำคัญ	ตั้งด่านตรวจช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			
๓	การป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนนในตำบล คลองไทร	ดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนนในตำบลคลองไทร	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			
๔	โครงการการแก้ไขปัญหา ความเดือนร้อนของ ประชาชน	ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาคความเดือน ร้อนของประชาชน	๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			
๕	การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๖	ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับ อัคคีภัยและอพยพหนีไฟ	จัดการฝึกอพยพหนีไฟในอบต.คลองไทร	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๗	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล คลองไทร	ดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลอง ไทร	๘,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๘	อบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหา ยาเสพติด	จัดการอบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหา ยาเสพติด ภายในตำบล	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๙	โครงการสวมหมวก นิรภัย ๑๐๐%	ดำเนินกิจกรรมสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% อบต.และศพด.	๑,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๑๐	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ การระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น	๓๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๑๒	โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.คลองไทร (หลักสูตร จัดตั้ง)	จัดการฝึกอบรม อปพร.อบต.คลอง ไทร (หลักสูตรจัดตั้ง)	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		

## (๓) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	โครงการวิถีพุทธ	-กิจกรรมวันวิสาขบูชา -กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา -กิจกรรมวันมาฆบูชา -กิจกรรมเด็กดีมีศีลห้า	๒,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			
๒	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณี	-กิจกรรมไหว้ครู -กิจกรรมวันสารทไทย -กิจกรรมวันสงกรานต์ -กิจกรรมวันลอยกระทง.	๒,๖๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			
๓	ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ	ส่งเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาการ	๑๒,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๔	การส่งเสริมสุขอนามัย นักเรียน	-กิจกรรมร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอท่าฉาง -กิจกรรมเด็กศพด.ฟันดี ชีวีมีสุข -กิจกรรมคัดกรอง DSPM	๓,๕๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓				
๕	ลูกเสือปฐมวัยสร้างวินัยและ ความรับผิดชอบ	จัดกิจกรรมลูกเสือปฐมวัยสร้างวินัยและความ รับผิดชอบ	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๖	การประกันคุณภาพภายใน	กิจกรรมนิเทศภายใน	๘๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓				
๗	จัดนิทรรศการเผยแพร่ ผลงานเด็กปฐมวัย	จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓				
๘	การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา	ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้ มาตรฐาน	๑,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓				
๙	อบรมให้ความรู้การจัดทำ แผนพัฒนา	จัดการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนา	๑๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑๐	พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และ แหล่งการเรียนรู้	-กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในศพด. -กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน -กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๑๑	อนุรักษ์ชาติ ศาสนาพระมหา กษัตริย์	-กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้ พระ ตอนเช้า -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ( ๓ มิ.ย.) -กิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. ๑๐ (๒๘ ก.ค.) -กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (๑๒ ส.ค.) -กิจกรรมวันคล้ายวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา บรมนาถ บพิตร (๑๓ ต.ค. ) -วันพ่อแห่งชาติ (๕ ธ.ค.)	๓,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑๒	พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการศึกษา	-กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ -กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนาพัฒนา วิชาชีพครู -กิจกรรมปฏิบัติธรรมน้อมนำวิถีพุทธ -กิจกรรมครูดี ศพด.	๘๕,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			
๑๓	เยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	ดำเนินการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	๑,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๑๔	อบรมให้ความรู้โรคติดต่อ และประชุมผู้ปกครอง	อบรมให้ความรู้โรคติดต่อและประชุม ผู้ปกครอง	๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๑๕	หนูน้อยพอเพียงรักซ์โลก	-กิจกรรมถังขยะอินทรีย์ -กิจกรรมฝักริมรั้วหนูปลูกได้ -กิจกรรมหนูรักต้นไม้	๓,๑๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓				
๑๖	ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยในศพด	-กิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ำ -กิจกรรมป้องกันเด็กติดในรถยนต์ -กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในศพด. -กิจกรรมเด็กปฐมวัยร่วมใจต้านยาเสพติด	๘,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๑๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. จำนวน ๑๐๗ คน อัตรามี้อละ ๒๔ บาท ต่อ คน จำนวน ๒๔๕ วัน	๖๒๙,๑๖๐	๓๒๙,๙๕๒	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สถานศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๑,๘๓๖ บาท ๒. ค่าหนังสือเรียน ๒๐๐ บาท ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๙๐ บาท ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๓๒๕ บาท ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๖๔ บาท	๓๓๓,๓๐๕	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			
๑๙	อาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด.อบต. คลองไทร และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัด อัมพาราม โรงเรียนบ้านควน สุวรรณ และโรงเรียนบ้านท่าแซะ	๑,๑๐๗,๖๓๑	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			

## (๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย อัครราชกุมารี กรมพระศรีส วางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ องค์กรปกครองส่วน	๓๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า, คุมกำเนิด สัตว์, ยารักษาโรค , ค่าน้ำยา เคมีสำหรับใช้พันหมอกวีนและสารเคมี ใน การจัดลูกน้ำยุงลาย และอื่นๆ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			วัสดุเหลือ จากปี ก่อน
๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๘๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๑	การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>-การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมการจัดประชุมประชาคม เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนา อบต.</li> <li>-การสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ</li> <li>-ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร</li> <li>-การดำเนินการหรือสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล</li> <li>-ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด</li> </ul>	๑๐๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓				
๒	แก้ไขปัญหายาเสพติด	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด / ผู้เสพยาเสพติด	๕๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓			

## (๖) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	การจัดการแข่งขันกีฬา อำเภอท่าฉาง	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอท่า ฉาง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยร่วมจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุน นักเรียน และประชาชนในตำบลคลองไทร ร่วมการ แข่งขันกีฬา กรีฑาของอำเภอท่าฉาง	๑๐๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๒	วัสดุกีฬา	ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูก ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ตาข่าย กีฬา ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			
๓	อุดหนุนงบประมาณศูนย์ กีฬาตำบลคลองไทร	เป็นเงินอุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลคลองไทร ใน การจัดการแข่งขันกีฬานิตต่าง ๆ ใน ตำบล และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	✓				
๔	ส่งเสริมการบริหารจัดการ ด้านกีฬาในตำบล	-ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน กีฬาตำบล กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และการแข่งขันกีฬา ต่างๆ -ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระหว่าง ตำบล และ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง ขันกีฬาระดับอำเภอ และระดับจังหวัด	๕๐๐,๐๐๐	๒๖,๐๒๕	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			

(๗) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป	๙,๖๐๐,๐๐๐	๓,๕๑๘,๘๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			
๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ	ผู้พิการทุกคนในตำบลคลองไทร	๑,๕๐๐,๐๐๐	๔๗๐,๘๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			
๓	ผู้ป่วยโรคเอดส์	ผู้ป่วยโรคเอดส์ ภายในตำบลคลองไทร	๑๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๔	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภทในตำบลคลองไทร	๑๙๖,๐๓๕	๑๖๖,๐๙๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			

๔ ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑.	อนุรักษ์ ป่าชุมชนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	การอนุรักษ์ ป่าชุมชนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลคลองไทร	๑๐,๐๐๐	๔,๔๐๐	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗		✓			

๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	
๑	จัดทำวารสาร สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ผลงานการ ปฏิบัติงานประจำปี	จัดจ้างจัดทำวารสารประจำปี	๔๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๒	จัดการเลือกตั้งนายกและ สมาชิกสภา อบต.	จัดการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต.	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๓	อบรมให้ความรู้ และพัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากร อบต.	อบรมให้ความรู้	๓๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		
๔	แผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	จัดจ้างจัดทำแผนที่ภาษี	๑๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗			✓		